

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Hamraborg 12  
200 KÓPAVOGUR

***Framkvæmdaáætlun***

Á fundi samstarfsnefndar skíðasvæðanna í dag var lögð fram hjálögð framkvæmdaáætlun. Framkvæmdaáætlunin var samþykkt og henni vísað til SSH.



Ómar Einarsson.

## Nýframkvæmdir meðfram uppbyggingu

| Verkefni                                                                   | Áætlaður Kostnaður |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2019 (snjóframleiðsla tekin í notkun, áfangi 1 og byrjað á Gosanum)</b> |                    |
| Landmótun Gosa 5000 m <sup>3</sup>                                         | 2.250.000          |
| Snjógirðinar Gosa 350 m                                                    | 7.000.000          |
| Stækkun Skemmu til suðurs 2 bil.                                           | 39.000.000         |
| Niðurrif Borgarskála                                                       | 2.000.000          |
| Lýsing í brekku samhliða nýjum Gosa                                        | 5.000.000          |
| Flutningur á lyftu                                                         | 12.000.000         |
| Steypa hluta gólfs í Kóngsskemmu                                           | 750.000            |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar                                               | 2.000.000          |
| Annað                                                                      | 5.000.000          |
| <b>Samtals</b>                                                             | <b>75.000.000</b>  |
| <b>2020 (Gosinn tekinn í notkun og byrjað á stólalyftu í Skálafelli)</b>   |                    |
| Lýsing á Gosa                                                              | 4.000.000          |
| Landmótun í Skálafelli (15.000m <sup>3</sup> )                             | 7.500.000          |
| Innborgun á troðara                                                        | 10.000.000         |
| 2 vélsleðar                                                                | 5.000.000          |
| Lýsing í Skálafelli samhliða nýrri brekku                                  | 5.000.000          |
| Snjógirðinar á göngusvæði                                                  | 4.000.000          |
| Snjógirðinar í Skálafell                                                   | 20.500.000         |
| Aðgönguhlið á Gosa                                                         | 3.000.000          |
| Landmótun ofaná hrygg til að geta skiðað frá Kóng og að Gosa               | 5.000.000          |
| Snjógirðinar á toppi í Bláfjöllum (180m)                                   | 4.000.000          |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar                                               | 2.000.000          |
| Annað                                                                      | 5.000.000          |
| <b>Samtals</b>                                                             | <b>75.000.000</b>  |
| <b>2021 (Stólalyfta í Skálafelli tekin í notkun og snjóframleiðsla)</b>    |                    |
| Troðari keyptur                                                            | 36.000.000         |
| Skemma í Skálafelli                                                        | 30.000.000         |
| Aðgönguhlið á lyftu í Skálafelli                                           | 3.000.000          |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar                                               | 3.000.000          |
| Annað                                                                      | 3.000.000          |
| <b>Samtals</b>                                                             | <b>75.000.000</b>  |
| <b>2022 (Byrjað á nýrri Drottningu)</b>                                    |                    |
| Yfirbyggt Töfrateppi í Bláfjöll                                            | 40.000.000         |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Landmótun Drottningar í báðar áttir (28000m <sup>3</sup> ) | 14.000.000 |
| Snjógirðinar vegna Drottningar (230m)                      | 5.000.000  |
| Lýsing                                                     | 5.000.000  |
| 2 nýjir vélsleðar                                          | 5.000.000  |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar                               | 3.000.000  |
| Annað                                                      | 3.000.000  |

|         |            |
|---------|------------|
| Samtals | 75.000.000 |
|---------|------------|

**2023 (Drottning tekin í notkun, lyfta í Kerlingardal og byrjað á stólalyftu í Eldborg)**

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Landmótun með nýrri lyftu í Kerlingardal og úr Drottningu (20.000m <sup>3</sup> ) | 10.000.000 |
| Snjógirðinar með nýrri lyftu í Kerlingardal og skíðaleið (850 m)                  | 19.850.000 |
| Lýsing í Kerlingardal og úr Drottningu                                            | 8.150.000  |
| Pallur við lyftuhús í Kerlingardal                                                | 3.000.000  |
| Landmótun Drottningar (30800m <sup>3</sup> ) Frá endastöð niðrí norðurleið        | 15.400.000 |
| Snjógirðinar Drottning (300 m)                                                    | 6.600.000  |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar                                                      | 2.000.000  |
| 2 Vélsleðar                                                                       | 5.000.000  |
| Annað                                                                             | 5.000.000  |

|         |            |
|---------|------------|
| Samtals | 75.000.000 |
|---------|------------|

**2024 (Stólalyfta í Eldborg tekin í notkun)**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Innborgun á nýjan troðara                | 10.000.000 |
| Landmótun Eldborg (40000m <sup>3</sup> ) | 20.000.000 |
| Aðgönguhlið á stólalyftu í Eldborg       | 3.000.000  |
| Snjógirðinar (730m)                      | 16.000.000 |
| 2 nýjir vélsleðar                        | 6.000.000  |
| Lýsing í Eldborg                         | 12.000.000 |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar             | 3.000.000  |
| Annað                                    | 5.000.000  |

|         |            |
|---------|------------|
| Samtals | 75.000.000 |
|---------|------------|

## Ef uppbygging frestast um 1 ár

### 2019

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Innborgun á troðara              | 14.000.000 |
| Stækkun Skemmu til suðurs 2 bil. | 39.000.000 |
| Niðurrif Borgarskála             | 2.000.000  |
| Flutningur á lyftu               | 12.000.000 |
| Steypa hluta gólfs í Kóngsskemmu | 750.000    |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar     | 2.000.000  |
| Annað                            | 5.000.000  |
| Samtals                          | 74.750.000 |

### 2020 (snjóframleiðsla tekin í notkun, áfangi 1 og byrjað á Gosanum)

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Landmótun Gosa 10000 m3                          | 5.000.000  |
| Snjógirðinar Gosa 350 m                          | 7.000.000  |
| Stækkun Skemmu til suðurs 2 bil.                 | 0          |
| Niðurrif Borgarskála                             | 0          |
| Lýsing í brekku samhliða nýjum Gosa              | 7.000.000  |
| Flutningur á lyftu                               | 0          |
| Steypa hluta gólfs í Kóngsskemmu                 | 0          |
| Endurnýjun skíðaleigubúnaðar                     | 2.000.000  |
| Kaup á troðara                                   | 32.000.000 |
| Sökkull, púði og plata fyrir skemmu í Skálafelli | 10.000.000 |
| Endurnýjun 2 vélsleða                            | 5.000.000  |
| Annað                                            | 5.000.000  |
| Samtals                                          | 73.000.000 |

2021 (Gosinn tekinn í notkun og byrjað á stólalyftu í Skálafelli) 75.000.000

2022 (Stólalyfta í Skálafelli tekin í notkun og snjóframleiðsla) 75.000.000

2023 (Byrjað á nýrri Drottningu) 75.000.000

2024 (Drottning tekin í notkun, lyfta í Kerlingardal og byrjað á stólalyftu í Eldborg) 75.000.000

2025 (Stólalyfta í Eldborg tekin í notkun) 75.000.000